

Утверждаю:

Генеральный директор ЗАО "Амбер-стройсервис"

Надымов В.Н.

" " 2016г.

ОТЧЕТ

о выполненных работах по устройству оптических сетей связи в ЖК "Янтарный" за 2015 год

Показатели		Общая площадь жилья, м2	Планоые показатели		Фактические показатели	
			год		год	
			сумма, руб.	на 1м2	сумма, руб.	на 1м2
2	3	4	5	6	7	
1	Устройство оптических сетей связи с присоединением к сетям ОАО "Ростелеком"		1 879 596		1 463 049	
1.1.	Выполнено работ по устройству ВОЛС ООО "СМАРТИ"				1 131 399	
1.2.	Выполнены земляные работы и перекопка дорог				331 650	
	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ		1 879 596		1 463 049	